



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ทาง ๖-๐๐๑๖ ซอย ๖ หมู่ที่ ๓	- ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนซอย ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ เส้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร	๑๗ พ.ย. ๖๕ - ๑๔ ก.พ. ๖๖	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน ลุงด้อย ข้างลอย ถึงบริเวณบ้านนาย วัฒน์ เทียนคำ หมู่ที่ ๕	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๐	✓	-	-	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ เส้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร	๑๕ พ.ย. ๖๕ - ๑๒ ก.พ. ๖๖	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๒ จากคอกวัวลูกละออง ข้างลอย ถึงไร่นางอรุณ ตะก้อง หมู่ที่ ๕	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ เส้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร	๑๔ ก.พ. - ๑๔ เม.ย. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางจุฑามาศ พร้อมทองหมู่ที่ ๔	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ตารางเมตร	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ เส้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร	๒๗ ก.ย. - ๒๕ พ.ย. ๖๖	
๕	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ๖-๐๐๖๔ สายถนนประชาเรวัตริรวมใจ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกกหมาก	- ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงรวมไม่น้อยกว่า ๘,๖๐๐ ตารางเมตร	๔,๓๐๐,๐๐๐	๔,๑๖๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	✓	-	-	- ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ เส้น ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร	๒๐ พ.ค. - ๒๕ ก.ค. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ๖-๐๐๑๒ สายถนนซอยนิวเทิร์น หมู่ที่ ๑ บ้านหลังตลาดลูกแก	- ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ ซอยนิวเทิร์น ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร ขนาด ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๔๒๐ ตารางเมตร	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๖๔๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	✓	-	-	- ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ เส้น ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร	๑๒ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๖	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาเรวัตรวมใจ ซอย ๑ หมู่ที่ ๕	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๐	✓	-	-	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ เส้น ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร	๒๒ ก.ย. - ๒๐ พ.ย. ๖๖	
๘	โครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนขมิ้น	- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาด มอก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๔๕ ท่อน บ่อพักสำหรับท่อ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ	๖๗๘,๐๐๐	๖๗๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ขนาด มอก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๔๕ ท่อน บ่อพักสำหรับท่อ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ	๒๑ ต.ค. ๖๖ - ๑๘ ม.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยทางเกวียน หมู่ที่ ๔	- ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๖ ตารางเมตร	๒๘๐,๐๐๐	๒๖๗,๔๑๔	๑๒,๕๘๖	✓	-	-	- ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ เส้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร	๒๓ ก.ย. - ๒๑ พ.ย. ๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ			๘,๑๘๒,๐๐๐	๗,๙๖๘,๔๑๔	๒๑๓,๕๘๖						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา หมู่ที่ ๑ - ๕	- ปรับปรุงระบบประปา ตามแบบเทศบาลกำหนด	๓๖๑,๒๐๐	๓๖๑,๒๐๐	๐	✓	-	-	- ประชาชนภายในเขตพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ำ สะอาด เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	๒๑ ม.ค. - ๑๔ ก.พ. ๖๖	
๒	โครงการปรับปรุงท่อเมน ประปา ซอย ๖ หมู่ที่ ๓	- ปรับปรุงระบบประปา ตามแบบเทศบาลกำหนด	๘๘,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓	-	-	- ประชาชนหมู่ที่ ๓ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ำ สะอาด เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	๘ ธ.ค. ๖๕ - ๗ ม.ค. ๖๖	
๓	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาบริเวณบ้านนายเล็ก โพธิ์ดำ หมู่ที่ ๔	- ปรับปรุงระบบประปา ตามแบบเทศบาลกำหนด	๘๓๒,๔๐๐	๗๔๐,๐๐๐	๑๓๒,๔๐๐	✓	-	-	- ประชาชนหมู่ที่ ๔ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ำ สะอาด เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	๓๑ ต.ค. - ๒๙ ธ.ค.๖๖	
๔	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง ถนนสายบ่อทราย หมู่ที่ ๔	- ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาล	๑๑๓,๕๐๐	๑๑๓,๕๐๐	๐	✓	-	-	- ประชาชนหมู่ที่ ๔ มีไฟแสง สว่างสำหรับการคมนาคมใน เวลากลางคืน ลดปัญหา อาชญากรรม และส่งเสริม คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ประชาชน	๒๔ พ.ย. - ๒๓ ธ.ค. ๖๕	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง ซอยบ้านนายเงิน หมู่ที่ ๔	- ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาล	๑๓๖,๕๐๐	๑๓๖,๕๐๐	๐	✓	-	-	- ประชาชนหมู่ที่ ๔ มีไฟแสง สว่างสำหรับการคมนาคมใน เวลากลางคืน ลดปัญหา อาชญากรรม และส่งเสริม คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ประชาชน	๒๔ พ.ย. - ๒๓ ธ.ค. ๖๕	
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ			๑,๕๗๑,๖๐๐	๑,๔๓๒,๒๐๐	๑๓๙,๔๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	๗๖,๘๔๖.๓๐	๓,๑๕๓.๗๐	✓	-	-	- สามารถควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออก ภายในเขตเทศบาลตำบล ดอนขมิ้นและลดอัตราการ เจ็บป่วยและเสียชีวิตจาก โรคไข้เลือดออกลดลง	๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐ ส.ค. ๖๖	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ ในการฉีดฯ	๖๔,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	- สามารถป้องกันการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ เทศบาลไม่มีสุนัขเสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า	๒ - ๑๗ มี.ค. ๖๖	
๓	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับชุมชน/คณะกรรมการ หมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ๑.โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ ๒.โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number ๑ ฯ ๓.โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อ สุขภาพฯ	๑๐๐,๐๐๐	๖๙,๘๗๔	๓๐,๑๒๖	✓	-	-	- การอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนและเป็นการ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๔ ส.ค. - ๑๕ ก.ย. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการฯ	๑๓,๐๐๐	๕,๓๘๕	๗,๖๑๕	✓	-	-	- สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข และแมว และขึ้นทะเบียนใน เขตพื้นที่เทศบาล	๒ – ๑๗ มี.ค. ๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ			๒๕๗,๐๐๐	๒๐๘,๑๐๕.๓๐	๔๘,๘๙๔.๗๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้พิการให้เหมาะสมและ ปลอดภัย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานตาม โครงการปรับ สภาพแวดล้อมและสิ่ง อำนวยความสะดวกของผู้ พิการให้เหมาะสมและ ปลอดภัย เช่น วัสดุในการ ซ่อมแซมบ้าน ฯลฯ	๒๑๘,๒๖๗.๖๔	๒๑๘,๒๖๗.๖๔	๐	✓	-	-	- เป็นการลดความเสี่ยง อันตรายที่จะเกิดขึ้น และ ป้องกันความพิการซ้ำซ้อน จำนวน ๕ ครั้วเรือน	๓๐ ส.ค. - ๒๙ ก.ย.๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๒๑๘,๒๖๗.๖๔	๒๑๘,๒๖๗.๖๔							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๖๔๙,๖๐๐	๖,๓๒๘,๕๐๐	๓๒๑,๑๐๐	✓	-	-	- ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลดอนขมิ้นได้รับเบี้ยยังชีพครบตามจำนวนที่ขึ้นทะเบียนไว้	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย.๖๖	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๑๐๐,๒๐๐	๑,๐๙๘,๐๐๐	๒,๒๐๐	✓	-	-	- คนพิการที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลดอนขมิ้นได้รับเบี้ยยังชีพครบตามจำนวนที่ขึ้นทะเบียนไว้	๑๐ ต.ค. - ๑๐ ก.ย.๖๖	มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	๖,๕๐๐	✓	-	-	- ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลดอนขมิ้นได้รับเบี้ยยังชีพครบตามจำนวนที่ขึ้นทะเบียนไว้	๑๐ ต.ค. - ๑๐ ก.ย.๖๖	
๔	เงินสำรองจ่าย	- ใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย	๓๐๐,๐๐๐	๑๑๑,๖๖๒	๑๘๘,๓๓๘	✓	-	-	- แก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่เกิดความเสียหาย เช่น เหตุเกิดจากวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ	๑๘ พ.ย. - ๑๘ พ.ย.๖๕	มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ ท้องถิ่น	- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	✓	-	-	- เสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคการฟื้นฟู สมรรถภาพและการ ดำรงชีวิตในกลุ่มเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพิการ	๒๖ เม.ย. - ๒๖ เม.ย. ๖๖	
๖	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	- การสร้างหลักประกัน ความมั่นคงและความ เข้มแข็งของชุมชน ในการ จัดการชุมชน ตามนโยบาย ของรัฐบาล	๖ ก.ค. - ๖ ก.ค.๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ			๘,๒๐๕,๘๐๐	๗,๖๓๐,๖๖๒	๕๗๕,๑๓๘						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ ๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษา ฯลฯ ๓. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา ฯลฯ	๒๕๐,๔๖๐	๒๓๘,๓๕๙	๑๒,๑๐๑	✓	-	-	- มีการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	มีการโอน เงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
๒	ค่าอาหารเสริม(นม)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เสริม(นม สำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เสริม(นม โรงเรียน วัดดอนขมิ้น	๒๐๖,๒๓๙	๑๘๖,๒๗๙.๓๒	๑๙,๙๕๙.๖๘	✓	-	-	- นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๒๙ คน , นักเรียนโรงเรียนวัดดอน ขมิ้น จำนวน ๗๘ คน ได้ดื่ม นมเป็นอาหารเสริมในการ พัฒนาร่างกายและ สติปัญญา อย่างทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดดอนขมิ้น	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อาหารกลางวันให้แก่เด็ก โรงเรียนวัดดอนขมิ้น	๔๐๐,๙๕๐	๔๐๐,๙๕๐	๐	✓	-	-	- นักเรียนโรงเรียนวัดดอน ขมิ้น จำนวน ๗๘ คน ได้รับ ปริมาณอาหารกลางวันที่มี คุณภาพตามหลักโภชนาการ	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	มีการโอน เงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี
๔	โครงการสวมหมวกนิรภัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการสวมหมวก นิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กฯ	๕,๐๐๐	๔,๙๘๐	๒๐	✓	-	-	- ครู เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ปกครอง จำนวน ๓๔ คน ได้รับความรู้ และส่งเสริม การขับขี่ยานพาหนะได้อย่าง ถูกต้องปลอดภัย	๒๖ มิ.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	
๕	โครงการกิจกรรมวันเด็ก	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๘,๗๓๐	๓๘,๗๓๐	๐	✓	-	-	- เด็กในเขตพื้นที่และ ใกล้เคียง จำนวน ๔๖๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความ สามัคคีในหมู่คณะและได้ แสดงความสามารถ	๑๐ - ๑๖ ม.ค. ๖๖	มีการโอน เงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ			๙๐๑,๓๗๙	๘๖๙,๒๙๘.๓๒	๓๒,๐๘๐.๖๘						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ขนาด ๕ แรงม้า	๘,๖๐๐	๘,๖๐๐	๐	✓	-	-	- มีครุภัณฑ์ไว้ใช้สำหรับปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๒๖ เม.ย. - ๓๐ พ.ค.๖๖	มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
๒	อุดหนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	- ประชาชนในพื้นที่อปท. ในเขตอำเภอท่ามะกา ได้รับการช่วยเหลือจากอปท. เป็นไปด้วยความโปร่งใส	๖ ม.ค. - ๖ ม.ค.๖๖	
๓	โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ค่าป้าย ฯลฯ	๖,๐๐๐	๕,๕๑๐	๔๙๐	✓	-	-	- ผู้ใช้รถสัญจรเกิดความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ลดจำนวนอุบัติเหตุและเสียชีวิตในพื้นที่		
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ			๔๔,๖๐๐	๔๔,๑๑๐	๔๙๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยะสร้างประโยชน์ เพื่อชุมชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑๕,๗๘๐	๑๔,๒๒๐	✓	-	-	- ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๘๐ คน ได้รับประโยชน์ใน การเข้าร่วมกิจกรรม รู้จัก วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูก วิธี	๑๖ - ๒๑ ส.ค. ๖๖	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๙,๓๗๐	๙,๓๗๐	๐	✓	-	-	- ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๕๐ คน ได้รับประโยชน์ใน การเข้าร่วมกิจกรรม ได้ ตระหนักถึงโทษของยา เสพติด	๗ - ๑๒ ก.ค. ๖๖	มีการโอน เงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ			๓๙,๓๗๐	๒๕,๑๕๐	๑๔,๒๒๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขุดลอกคลองพร้อม กำจัดวัชพืชในคลองยี่ม ชลประทาน ๖ ซ้าย	- งานขุดลอกคลองพร้อม กำจัดวัชพืช ๘,๑๑๙.๐๐ ลบม. พร้อมงานขนทิ้งวัสดุ และสิ่งปฏิกูล ๘,๑๑๙.๐๐ ลบม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	- ลอกคลอง หมู่ที่ ๕ กำจัด วัชพืช ๘,๑๑๙.๐๐ ลบม. พร้อมงานขนทิ้งวัสดุและสิ่ง ปฏิกูล ๘,๑๑๙.๐๐ ลบม.	๒๗ ก.ย. - ๒๗ ต.ค. ๖๖	
๒	โครงการขุดลอกคลองหนอง ตะเลา หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕	- ขุดลอกคลองพร้อม กำจัดวัชพืช พร้อมงานขน ทิ้งไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๖๒.๐๐ ลบม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	- ลอกคลอง หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๕ กำจัดวัชพืช พร้อม งานขนทิ้งไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๖๒.๐๐ ลบม.	๑๘ ก.ค. - ๑๗ ส.ค. ๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ			๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงท่อขยะ หมู่ที่ ๕	- งานต้น-ตักขยะบนลาน จำนวน ๙๓๖.๐๐ ลบม. งานตักขยะในบ่อขึ้นคันบ่อ และปรับคันบ่อ จำนวน ๑๕,๑๒๕.๐๐ ลบม. - งานต้น-ตักขยะบนลาน ลงบ่อ และงานตักขยะใน บ่อขึ้นคันขอบ รวมเป็น ปริมาณขยะไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐.๐๐ ลบม.	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	ปรับปรุงท่อขยะ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ ครั้ง ๑.งานต้น-ตักขยะบนลาน จำนวน ๙๓๖.๐๐ ลบม. งานตักขยะในบ่อขึ้นคันบ่อ และปรับคันบ่อ จำนวน ๑๕,๑๒๕.๐๐ ลบม. ๒.งานต้น-ตักขยะบนลานลง บ่อ และงานตักขยะในบ่อ ขึ้นคันขอบ รวมเป็นปริมาณ ขยะไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐.๐๐ ลบม.	๒๔ มี.ค. - ๗ เม.ย. ๖๖ ๒๐ ก.ย. - ๑๙ ต.ค. ๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๕๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ค่าป้าย ฯลฯ	๗๙,๗๗๐	๗๙,๓๙๖	๓๗๔	✓	-	-	- ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสืบสานประเพณีไทย	๓ พ.ย. - ๘ พ.ย.๖๖	มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ เช่น ค่าป้าย ฯลฯ	๑๐๘,๘๘๐.๒๕	๑๐๘,๘๘๐.๒๕	๐	✓	-	-	- ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสืบสานประเพณีไทย	๑๐ เม.ย. - ๘ พ.ย.๖๖	มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๓	โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เช่น ค่าป้าย ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	- ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสืบสานประเพณีไทย	๒๔ ก.ค. - ๓๑ ก.ค.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่าป้าย ฯลฯ	๑๑๗,๕๕๓	๑๑๗,๕๕๓	๐	✓	-	-	- ประชาชน จำนวน ๓๒๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมในการแข่งกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในตำบล	๑๑ ส.ค. - ๑๓ ส.ค.๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ			๓๒๖,๒๐๓.๒๕	๓๒๕,๘๒๙.๒๕	๓๗๔						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเทศบาล	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๓๐,๔๘๕	๓๐,๔๘๕	๐	✓	-	-	- คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล จำนวน ๗๐ คน ได้ ตระหนักถึงความสำคัญของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๑ - ๒๔ เม.ย. ๖๖	
๒	โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบล ดอนขมิ้น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการปรับภูมิทัศน์ฯ ตามแบบที่เทศบาล กำหนด	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๐	✓	-	-	- พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ ดีขึ้น ร่มรื่น น่าอยู่ สามารถ นำมาประยุกต์ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	๑๑ ส.ค. - ๒๘ ก.ย. ๖๖	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเทศบาลตำบลดอน ขมิ้น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๒๐๓,๗๑๐	๒๐๓,๗๑๐	๐	✓	-	-	- บุคลากร จำนวน ๔๐ คน ได้รับความรู้ ทักษะ เพื่อ นำมาประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	๒๔ - ๒๗ ม.ค. ๖๖	
๔	จัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมไร้ สาย	- ไมโครโฟนชุดประชุมไร้ สาย ยี่ห้อ Proeurotech รุ่น UF-๑๒๙	๒๑,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	๐	✓	-	-	- มีครุภัณฑ์ไว้ใช้สำหรับ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑ มี.ค. ๖๖	
๕	จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย	- ไมโครโฟนชุดประชุมไร้ สาย ยี่ห้อ Em รุ่น AT- ๘๐๔	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	๐	✓	-	-	- มีครุภัณฑ์ไว้ใช้สำหรับ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑ มี.ค. ๖๖	
๖	จัดซื้อรถตัดหญ้า ๔ ล้อ พร้อมเครื่องยนต์	- เครื่องยนต์ กำลังแรงม้า ๕.๕ แรงม้า - ใบมีด ขนาด ๒๐ นิ้ว	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๐	✓	-	-	- มีครุภัณฑ์ไว้ใช้สำหรับ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑๖ - ๒๒ ก.พ. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	- มีระบบเซนเซอร์ CMOS APS-C - ความละเอียด ๒๔.๑ ล้านพิกเซล มีชิปประมวลผลภาพ DIGIC ๔ - ระบบออโต้โฟกัส ๙ จุดพร้อมออโต้โฟกัส แบบ cross-type ๑ จุดตรงกลางภาพ - ความไวแสงมาตรฐาน ISO ๑๐๐-๖๔๐๐ (ขยายได้ถึง ISO ๑๒๘๐๐) - รับรอง Wifi/NFC	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๐	๑๐	✓	-	-	- มีครุภัณฑ์ไว้ใช้สำหรับปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑๙ - ๒๖ ก.ค. ๖๖	
๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	๐	✓	-	-	- มีครุภัณฑ์ไว้ใช้สำหรับปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๒๒ - ๒๗ มี.ค. ๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ			๕๑๒,๕๙๕	๕๑๒,๕๘๕	๑๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป(กองคลัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอแสดง ภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว รายละเอียดตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๒๔,๐๐๐	๒๓,๘๐๐	๒๐๐	✓	-	-	- มีครุภัณฑ์ไว้ใช้สำหรับ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑๐ ส.ค. - ๒๕ ส.ค.๖๖	มีการโอน เงินบ ประมาณ รายจ่าย
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	๐	✓	-	-	- มีครุภัณฑ์ไว้ใช้สำหรับ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๒๒ มี.ค. - ๒๙ มี.ค.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป(กองคลัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองไฟ ๓ เครื่อง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอแสดง ภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ๓ เครื่อง รายละเอียดตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๓๔,๑๐๐	๓๒,๖๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-	- มีครุภัณฑ์ไว้ใช้สำหรับ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๒๐ ก.พ. - ๒๗ ก.พ.๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ			๖๐,๗๐๐	๕๙,๐๐๐	๑,๗๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าชำระหนี้เงินกู้	- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงิน ต้นให้แก่กองทุนพัฒนาเมืองใน ภูมิภาค ธนาคารออมสิน ดังนี้ ๑๐ ต.ค. ๖๕ = ๑๒๙,๔๐๐ ๑ พ.ย. ๖๕ = ๑๘๙,๓๐๐ ๕ เม.ย. ๖๖ = ๑๒๙,๔๐๐ ๒๘ เม.ย. ๖๖ = ๑๘๙,๓๐๐	๖๓๗,๔๐๐	๖๓๗,๔๐๐	๐	✓	-	-	- ชำระหนี้เงินกู้ ให้แก่ สำนักงานกองทุนพัฒนา เมืองในภูมิภาค ตามสัญญา เงินกู้	๑๐ ต.ค. - ๒๘ เม.ย. ๖๖	
๒	ค่าชำระดอกเบี้ย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงิน ต้นให้แก่สำนักงานกองทุน พัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ดังนี้ ๑๐ ต.ค. ๖๕ = ๑๒,๒๘๔.๑๓ ๑ พ.ย. ๖๕ = ๑๘,๐๓๕.๘๘ ๕ เม.ย. ๖๖ = ๑๐,๕๘๓.๘๕ ๑๘ เม.ย. ๖๖ = ๓๑.๐๒ ๒๘ เม.ย. ๖๖ = ๑๕,๘๐๐.๘๔	๘๘,๕๕๐	๕๖,๗๓๕.๗๒	๓๑,๘๑๔.๒๘	✓	-	-	- ชำระดอกเบี้ย ให้แก่ สำนักงานกองทุนพัฒนา เมืองในภูมิภาค ตามสัญญา เงินกู้	๑๐ ต.ค. - ๒๘ เม.ย. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานงบทกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๕๓๕,๕๐๐	๕๓๕,๕๐๐	๐	✓	-	-	- เงินบำเหน็จบำนาญ ตอบแทนให้ข้าราชการ เมื่อออกจากราชการ	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย.๖๖	มีการโอน เงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ			๑,๒๖๑,๔๕๐	๑,๒๒๙,๖๓๕.๗๒	๓๑,๘๑๕.๖๘						

ปัญหา/อุปสรรค

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการ เช่น วิศวกรผู้ออกแบบก่อสร้าง
๓. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงานขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพ
๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๕. ระเบียบข้อบังคับไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. พื้นที่ในการดำเนินงานมีความซับซ้อนกับหน่วยงานอื่น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความล่าช้าในการดำเนินงานเพราะต้องขออนุญาตหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อน

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำหาลงชกซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน และผู้นำชุมชน