



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลคอนขมิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลคอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ บ้านนางจุฑามาศ พร้อมทอง หมู่ที่ ๔	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ เส้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๖ ก.ย. ๖๖ - ๒๕ พ.ย. ๖๖	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านางน้ำทิพย์ แซ่คู หมู่ที่ ๒	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๑.๕๐ ตารางเมตร	๓๕๐,๐๐๐	๓๒๙,๗๓๓.๑๒	๒๐,๒๖๖.๘๘	✓	-	-	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ เส้น ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๘ เม.ย. ๖๗ - ๑๗ มิ.ย. ๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นางสาวบุญมา บัวจันทร์ หมู่ที่ ๔	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ บ้านรุ่งเรือง ซอย ๙ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	✓	-	-	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ เส้น ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒ เม.ย. - ๑ มิ.ย. ๖๗	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง ท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณบ้านนายชลอ จันทร์เอน หมู่ที่ ๔	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๐.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๑ บ่อ	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	

รายงานการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการขุดดินวางท่อระบาย น้ำบ่อพักบริเวณบ้านนางแดง จินดาเพ็ง หมู่ที่ ๓ ถึงคลอง ระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๒	- วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๒.๐๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ บ่อ	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนายกำ เชียงเห็น ซอย ๒ หมู่ที่ ๕	- วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘๒.๐๐ ท่อน บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๘ บ่อ	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๐ พ.ย. ๖๗ - ๑๘ ก.พ. ๖๘	
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำสาย บ่อขยะ หมู่ที่ ๕	- วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาด มอก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๓.๐๐ ท่อน บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	- ท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ เส้น ขนาด มอก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๓.๐๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ บ่อ	๑๘ มิ.ย. - ๑๗ ส.ค. ๖๗	

รายงานการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทียนลาย หมู่ที่ ๕	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ ซอยแยก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๑.๐๐ ตารางเมตร และ งานขุดดินวางท่อข้ามถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน	๑๘๓,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๐	✓	-	-	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ เส้น ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และซอยแยก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๑.๐๐ ตารางเมตร และงานขุดดิน วางท่อข้ามถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน	๑๘ มี.ค. - ๑๗ พ.ค. ๖๗	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายชม หมู่ที่ ๔	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร และ งานขุดดิน จำนวน ๒๑๕ ลูก บาศ์เมตร วางท่อข้ามถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน	๒๕๗,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ เส้น ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร และงานขุดดิน จำนวน ๒๑๕ ลูกบาศ์เมตร วางท่อข้ามถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน	๑๘ มี.ค. - ๑๗ พ.ค. ๖๗	
รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ			๓,๑๔๐,๐๐๐	๑,๕๙๙,๗๓๓.๑๒	๑,๕๔๐,๒๖๖.๘๘						

รายงานการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	- ปรับปรุง ต่อเติม คัดแปลง ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้านและระบบท่อเมน	๓๒๐,๐๐๐	๙๑,๕๒๐	๐	✓	-	-	- ประชาชนภายในเขตพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ำ สะอาด เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	๒๑ ม.ค. - ๑๔ ก.พ. ๖๗	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๓๒๐,๐๐๐	๙๑,๕๒๐	๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนขมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	๓๓,๒๓๑	๔๖,๗๖๙	✓	-	-	- สามารถควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออก ภายในเขตเทศบาลตำบล ดอนขมื่นและลดอัตราการ เจ็บป่วยและเสียชีวิตจาก โรคไข้เลือดออกลดลง	๒๙ มี.ย. - ๑ ก.ค. ๖๗	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ ในการฉีดฯ	๖๔,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	- สามารถป้องกันการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ เทศบาลไม่มีสุนัขเสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า	๑๑ - ๑๘ มี.ค. ๖๗	
๓	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับชุมชน/คณะกรรมการ หมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ๑.โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ ๒.โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number ๑ ฯ ๓.โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม ภายใต้โครงการ พระราชดำริฯ	๑๐๐,๐๐๐	๔๒,๗๐๕	๕๗,๒๙๕	✓	-	-	- การอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนและเป็นการ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๙ - ๑๔ ส.ค. ๖๗ ๒๙ ส.ค. - ๓ ก.ย. ๖๗ ๔ - ๙ ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการฯ	๑๓,๐๐๐	๔,๙๒๐	๘,๐๘๐	✓	-	-	- สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข และแมว และขึ้นทะเบียนใน เขตพื้นที่เทศบาล	๑๕ - ๓๐ มี.ค. ๖๗	
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ			๒๕๗,๐๐๐	๑๓๖,๘๕๖	๑๒๐,๑๔๔						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๔๖๖,๑๐๐	๔๖๖,๑๐๐	๐	✓	-	-	- ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ คน ได้รับประโยชน์ใน การเข้าร่วมกิจกรรม	๒๔ - ๒๗ มิ.ย. ๖๗	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๔๖๖,๑๐๐	๔๖๖,๑๐๐	๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๗๓๕,๖๐๐	๖,๕๐๗,๒๐๐	๒๒๘,๔๐๐	✓	-	-	- ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลดอนขมิ้นได้รับเบี้ยยังชีพครบตามจำนวนที่ขึ้นทะเบียนไว้	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๑๕๒,๔๐๐	๔๗,๖๐๐	✓	-	-	- คนพิการที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลดอนขมิ้นได้รับเบี้ยยังชีพครบตามจำนวนที่ขึ้นทะเบียนไว้	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓	-	-	- ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลดอนขมิ้นได้รับเบี้ยยังชีพครบตามจำนวนที่ขึ้นทะเบียนไว้	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔	เงินสำรองจ่าย	- ใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย	๒๐๐,๐๐๐	๖๐,๙๘๙	๑๓๙,๐๑๑	✓	-	-	- แก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่เกิดความเสียหาย เช่น เหตุเกิดจากวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ	๓๑ พ.ค. ๖๗ ๑๓ ส.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ ท้องถิ่น	- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	- เสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคการฟื้นฟู สมรรถภาพและการ ดำรงชีวิตในกลุ่มเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพิการ	๒๒ มี.ค. - ๖ เม.ย. ๖๗	
๖	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	- การสร้างหลักประกัน ความมั่นคงและความ เข้มแข็งของชุมชน ในการ จัดการชุมชน ตามนโยบาย ของรัฐบาล	๕ ก.ย. ๖๗ - ๕ ก.ย. ๖๗	
รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ			๘,๓๐๑,๖๐๐	๗,๘๔๔,๕๘๙	๔๕๗,๐๑๑						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ ๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษา ฯลฯ ๓. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา ฯลฯ	๓๙๕,๒๐๐	๓๙๕,๑๗๓	๒๗	✓	-	-	- มีการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	มีการโอน เงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
๒	ค่าอาหารเสริม(นม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เสริม(นม สำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เสริม(นม โรงเรียน วัดดอนขมิ้น	๒๒๘,๔๕๖	๒๒๒,๖๖๕.๖๑	๕,๗๙๐.๓๙	✓	-	-	- นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๒๘ คน , นักเรียนโรงเรียนวัดดอน ขมิ้น จำนวน ๖๙ คน ได้ดื่ม นมเป็นอาหารเสริมในการ พัฒนาร่างกายและ สติปัญญา อย่างทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดดอนขมิ้น	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อาหารกลางวันให้แก่เด็ก โรงเรียนวัดดอนขมิ้น	๔๕๙,๐๐๐	๓๙๔,๒๐๐	๖๔,๘๐๐	✓	-	-	- นักเรียนโรงเรียนวัดดอน ขมิ้น จำนวน ๗๘ คน ได้รับ ปริมาณอาหารกลางวันที่มี คุณภาพตามหลักโภชนาการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔	โครงการสวมหมวกนิรภัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการสวมหมวก นิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กฯ	๕,๐๐๐	๔,๙๔๐	๖๐	✓	-	-	- ครู เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ปกครอง จำนวน ๓๔ คน ได้รับความรู้ และส่งเสริม การขับขี่ยานพาหนะได้อย่าง ถูกต้องปลอดภัย	๖ มิ.ย. - ๖ มิ.ย. ๖๗	
๕	โครงการกิจกรรมวันเด็ก	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๓๙	๑๖๑	✓	-	-	- เด็กในเขตพื้นที่และ ใกล้เคียง จำนวน ๔๖๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความ สามัคคีในหมู่คณะและได้ แสดงความสามารถ	๙ - ๑๔ ม.ค. ๖๗	
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ			๑,๑๒๗,๖๕๖	๑,๐๕๖,๘๑๗.๖๑	๗๐,๘๓๘.๓๙						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนการบริหารอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน การบริหารอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	- ประชาชนในพื้นที่อปท. ในเขตอำเภอท่ามะกา ได้รับการช่วยเหลือจาก อปท. เป็นไปด้วยความ โปร่งใส	๙ พ.ค. - ๙ พ.ค. ๖๗	
๒	โครงการออกตรวจตราดูแล ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการออกตรวจ ตราดูแลความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	๑๒,๐๐๐	๑๑,๘๗๐	๑๓๐	✓	-	-	- ผู้ใช้รถสัญจรเกิดความ สะดวกปลอดภัย ยั่งยืน ลด จำนวนอุบัติเหตุและเสียชีวิต ในพื้นที่	๔ - ๑๔ เม.ย. ๖๗	
๓	โครงการบูรณาการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการบูรณาการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๔๖,๒๐๐	๔๖,๒๐๐	๐	✓			- ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๒๒ - ๒๙ มี.ค. ๖๗	
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ			๘๘,๒๐๐	๘๘,๐๗๐	๑๓๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและ ส่งเสริมบทบาทสตรีและผู้นำ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๓๙๘,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	✓	-	-	- ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ คน ได้รับประโยชน์ใน การเข้าร่วมกิจกรรม	๑๙ - ๒๒ ส.ค. ๖๗	มีการโอน เงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี
๓	โครงการรื้อน้อย ร้อยรัก ปลูก ผักกินเอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๒๕,๙๕๖	๔,๐๔๔	✓	-	-	- ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ คน ได้รับประโยชน์ใน การเข้าร่วมกิจกรรม	๘ - ๑๔ ก.พ. ๖๗	มีการโอน เงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี
๔	โครงการขยสร้างประโยชน์ เพื่อชุมชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๕	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ มีรายได้น้อย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ			๔๔๘,๐๐๐	๓๕๒,๙๕๖	๙๕,๐๔๔						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๒	โครงการขุดลอกคลองหนองตะเลา หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕	- ขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช พร้อมงานขนทิ้งไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๖๒.๐๐ ลบม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓	-	-	- ลอกคลอง หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ กำจัดวัชพืช พร้อมงานขนทิ้งไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๖๒.๐๐ ลบม.	๑๓ ก.ย. - ๑๓ ต.ค. ๖๗	
๓	โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ			๕๑๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอกำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ ๕	- งานต้น-ตักขยะบนลาน และ งานตักขยะในบ่อขึ้นคันบ่อ และปรับคันบ่อ จำนวน ๑๕,๖๔๒.๐๐ ลบม.	๔๐๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	✓	-	-	ปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ ๕ งานต้น-ตักขยะบนลาน และ งานตักขยะในบ่อขึ้นคันบ่อ และปรับคันบ่อ จำนวน ๑๕,๖๔๒.๐๐ ลบม.	๓ - ๑๘ พ.ค. ๖๗	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๔๐๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ค่าป้าย ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๑๖๐	๒,๘๔๐	✓	-	-	- ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสืบสานประเพณีไทย	๒๕ - ๒๙ พ.ย. ๖๗	มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ เช่น ค่าป้าย ฯลฯ	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	- ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสืบสานประเพณีไทย	๙ - ๑๔ เม.ย. ๖๗	มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๓	โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เช่น ค่าป้าย ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๙๓	๓๐๗	✓	-	-	- ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสืบสานประเพณีไทย	๑๕ - ๑๙ ก.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่าป้าย ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๖๕๕	๒,๓๔๕	✓	-	-	- ประชาชน จำนวน ๓๒๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมในการแข่งกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในตำบล	๓๐ ก.ค. - ๔ ส.ค. ๖๗	
๕	โครงการส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจักรสาน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่าป้าย ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ			๓๔๐,๐๐๐	๓๒๙,๕๐๘	๑๐,๔๙๒						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเทศบาล	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	- คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล จำนวน ๗๐ คน ได้ ตระหนักถึงความสำคัญของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๓ - ๒๖ เม.ย. ๖๗	
๒	โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณ ด้านข้างสนามฟุตบอลเทศบาล ตำบลดอนขมิ้น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการปรับภูมิทัศน์ฯ ตามแบบที่เทศบาล กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	- พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ ดีขึ้น ร่มรื่น น่าอยู่ สามารถ นำมาประยุกต์ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	๒๓ ส.ค. - ๒๒ ต.ค. ๖๗	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเทศบาลตำบลดอน ขมิ้น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม ของชุมชน ประชาชนใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ			๖๙๕,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐				-	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรศัพท์มือถือ ถือนี - ขนาดหน้าจอ ไม่ต่ำกว่า ๖.๕๐ นิ้ว - ระบบปฏิบัติการ Android - RAM ไม่ต่ำกว่า ๓GB - ความจุเครื่อง ไม่ต่ำกว่า ๓๒GB - รองรับ microSD card - การเชื่อมต่อ WiFi Bluetooth - แบตเตอรี่ ไม่ต่ำกว่า ๕๐ ๐๐Ah	๕,๐๐๐	๔,๔๙๙	๕๐๑	✓	-	-	- มีครุภัณฑ์ไว้ใช้สำหรับ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๖ - ๑๑ ธ.ค. ๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๕,๐๐๐	๔,๔๙๙	๕๐๑						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)
๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรศัพท์มือถือ ถือนี - ขนาดหน้าจอ ไม่ต่ำกว่า ๖.๕๐ นิ้ว - ระบบปฏิบัติการ Android - RAM ไม่ต่ำกว่า ๓GB - ความจุเครื่อง ไม่ต่ำกว่า ๓๒GB - รองรับ microSD card - การเชื่อมต่อ WiFi Bluetooth - แบตเตอรี่ ไม่ต่ำกว่า ๕๐ ๐๐Ah	๕,๐๐๐	๔,๔๙๙	๕๐๑	✓	-	-	- มีครุภัณฑ์ไว้ใช้สำหรับ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๖ - ๑๑ ธ.ค. ๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๕,๐๐๐	๔,๔๙๙	๕๐๑	-	-	-			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

๑.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอแสดง ภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว รายละเอียดตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๐๐	✓	-	-	- มีครุภัณฑ์ไว้ใช้สำหรับ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๓ - ๑๐ ก.ค. ๖๖	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๐๐	-	-	-			

แผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนงานการศึกษา)

๑.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘หน้า/ นาที	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐	๐	✓	-	-	- มีครุภัณฑ์ไว้ใช้สำหรับ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑๓ - ๒๐ ก.ย. ๖๗	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๓,๓๐๐	๓,๓๐๐	๐	-	-	-			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนงานการศึกษา

๑.๑ ครูภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ กระจกบานเลื่อน ขนาด กว้าง ๑๔๙ เซนติเมตร ลึก ๔๐.๖ เซนติเมตร สูง ๘๗.๔ เซนติเมตร	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	๐	✓	-	-	- มีครุภัณฑ์ไว้ใช้สำหรับ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๒๗ ม.ค. - ๑๑ มิ.ย. ๖๗	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	๐	-	-	-			

แผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

๑.๑ ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอแสดง ภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว รายละเอียดตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๗๕	๑๒๕	✓	-	-	- มีครุภัณฑ์ไว้ใช้สำหรับ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๒๒ - ๒๙ ม.ค. ๖๗	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๗๕	๑๒๕	-	-	-			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ คอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน ๑ ตัวขนาด กว้าง ๑๒๐ เซนติเมตร ลึก ๖๐ เซนติเมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร	๒,๔๐๐	๒,๔๐๐	๐	✓	-	-	- มีครุภัณฑ์ไว้ใช้สำหรับ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๒๗ พ.ค. - ๑๑ มิ.ย. ๖๗	
๒	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ หมู่บูชา	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	๐	✓	-	-	- มีครุภัณฑ์ไว้ใช้สำหรับ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๒๗ พ.ค. - ๑๑ มิ.ย. ๖๗	
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	-	-	-			

แผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน)

๑.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ดเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่๑ (๒๐หน้า/นาที	๑๑,๐๐๐	๐	๑๑,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๑๑,๐๐๐	๐	๑๑,๐๐๐	-	-	-			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองช่าง)
๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ ดังนี้ - ขนาดหน้าจอ ไม่ต่ำกว่า ๖.๕๐ นิ้ว - ระบบปฏิบัติการ Android - RAM ไม่ต่ำกว่า ๓GB - ความจุเครื่อง ไม่ต่ำกว่า ๓๒GB - รองรับ microSD card - การเชื่อมต่อ WiFi Bluetooth - แบตเตอรี่ ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐๐Ah 	๕,๐๐๐	๔,๔๙๙	๕๐๑	✓	-	-	- มีครุภัณฑ์ไว้ใช้สำหรับปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๖ - ๑๑ ธ.ค. ๖๗	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๕,๐๐๐	๔,๔๙๙	๕๐๑	-	-	-			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานการเกษตร

๑.๑ ครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ขนาดความกว้างการตัด ๑๒๐ เซนติเมตร ความเร็ว ในการตบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ครั้ง/นาที	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าชำระหนี้เงินกู้	- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงิน ต้นให้แก่กองทุนพัฒนาเมืองใน ภูมิภาค ธนาคารออมสิน ดังนี้ ๑๐ ต.ค. ๖๖ = ๑๒๙,๔๐๐ ๑ พ.ย. ๖๖ = ๑๘๙,๓๐๐ ๕ เม.ย. ๖๗ = ๑๒๙,๔๐๐ ๒๘ เม.ย. ๖๗ = ๑๘๙,๓๐๐	๖๓๗,๔๐๐	๖๓๗,๔๐๐	๐	✓	-	-	- ชำระหนี้เงินกู้ ให้แก่ สำนักงานกองทุนพัฒนา เมืองในภูมิภาค ตามสัญญา เงินกู้	๑๐ ต.ค. ๖๖ - ๒๘ เม.ย. ๖๗	
๒	ค่าชำระดอกเบี้ย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงิน ต้นให้แก่สำนักงานกองทุน พัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ดังนี้ ๑๐ ต.ค. ๖ = ๑๒,๒๘๔.๑๓ ๑ พ.ย. ๖๖ = ๑๘,๐๓๕.๘๘ ๕ เม.ย. ๖๗ = ๑๐,๕๘๓.๘๕ ๑๘ เม.ย. ๖๗ = ๓๑.๐๒ ๒๘ เม.ย. ๖๗ = ๑๕,๘๐๐.๘๔	๘๘,๕๕๐	๕๖,๗๓๕.๗๒	๓๑,๘๑๔.๒๘	✓	-	-	- ชำระดอกเบี้ย ให้แก่ สำนักงานกองทุนพัฒนา เมืองในภูมิภาค ตามสัญญา เงินกู้	๑๐ ต.ค. ๖๖ - ๒๘ เม.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานงบทกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๕๘๖,๘๙๐	๕๘๖,๘๙๐	๐	✓	-	-	- เงินบำเหน็จบำนาญ ตอบแทนให้ข้าราชการ เมื่อออกจากราชการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	มีการโอน เงินงบ ประมาณ รายจ่าย ประจำปี
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ			๑,๓๑๒,๘๔๐	๑,๒๘๑,๐๒๕.๗๒	๓๑,๘๑๔.๒๘	-	-	-			

ปัญหา/อุปสรรค

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการ เช่น วิศวกรผู้ออกแบบก่อสร้าง
๓. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงานขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพ
๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๕. ระเบียบข้อบังคับไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. พื้นที่ในการดำเนินงานมีความซับซ้อนกับหน่วยงานอื่น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความล่าช้าในการดำเนินงานเพราะต้องขออนุญาตหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อน

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำหรรษักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน